

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 23.05.2017 r.

1. *Maria Mitek* – przewodnicząca
2. *Teresa Pietrasik* - z-ca przewodniczącego
3. *Tomasz Strychalski* - członek
4. *Marek Kurkiewicz* - członek
5. *Eugeniusz Trafalski* – członek

**Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka**

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Dariusz Zieliński* – *Burmistrz Barlinka,*
2. *Edyta Włodkowska* – Skarbnik Barlinka,
3. *Janusz Zubyk* – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
tut. Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2016 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Równo – Laskówko”.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 11 kwietnia 2017 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 11 kwietnia 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek-przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski - członek
4. Marek Kurkiewicz- członek
5. Tomasz Strychalski-członek

rozpoczęli kontrolę inwestycji pn „Budowa drogi gminnej Równo – Laskówko”, która była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 3 mln zł w całym okresie programowania. Na budowę drogi Równo –Laskówko - dofinansowanie miało opiewać na kwotę 1 575 631,0 zł w stosunku do wartości projektu 2 476 240,02 zł. W rzeczywistości koszt zadania wyniósł kwotę 1 510 858,07 zł – zaś dofinansowanie to kwota ok. 920 000,00 zł.

Wartość kosztorysowa ww. inwestycji to kwota 1 955 849,23 zł. Do przetargu przystąpiły dwie firmy: Eurovia Polska S.A Kobierzyce – Bielany Wrocławskie i MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Myślibórz.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Eurovia Polska S.A Kobierzyce – Bielany Wrocławskie, która przedstawiła ofertę na wartość brutto zadania 1 424 627,07 zł.

Droga Równo – Laskówko była drogą tłuczniową o długości 2,9 km. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Początek inwestycji stanowiło skrzyżowanie w Równie przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym.

Z kartotek kontowych

980 600 60016 6050 11;

980 600 60016 60504;

980 600 60016 6058 11;

980 600 60016 6059 11 – Budowa drogi Równo – Laskówko wynika, że:

- w 2015 roku na przebudowę drogi Równo – Laskówko wydano kwotę 39 778,20 zł (na dokumentację projektową)

- w 2016 roku wydano na tę drogę kwotę (głównie na roboty drogowe) 207 504,56 zł

- w 2017 roku (do 28.02.br) - również na roboty drogowe - kwotę – 1 263 575,31 zł.

Razem koszt zadania

1 510 858,07 zł

Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej – wykonanie drogi Równo – Laskówko jest dobre. Przez ww. drogę prowadzone są dowozy szkolne. Droga przebiega przez tereny o podłożu gliniastym z utrudnionym odprowadzeniem wód, powodowało to bardzo szybkie pogarszanie się jej stanu i konieczność częstych napraw po każdym okresie opadów. Obecnie droga wygląda dobrze, ma mijanki i utwardzone tłuczniem pobocza. Dowóz dzieci do szkół powinien odbywać się bez zastrzeżeń. Nowa droga jest jednak zakończona brakiem drożności na jej końcu.

Aktualnie prowadzone są procedury dotyczące rozliczenia zadania celem otrzymania zaplanowanego dofinansowania.

V. Wnioski i zalecenia

Brak.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

L. Lim ; 26.05.2017.

(imię, nazwisko, data)

Podpisy kontrolujących:

1. Marta Miteh

2. Pietrusik Tadeusz

3. G. M. K. K. K. K.

4. Przedkiewicz

5.

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.